

GOBIERNO PARROQUIAL DE CUMBAYA

EJECUCION DE PLAN DE OBRA PUBLICA AÑO 2021

DETALLE DE OBRA REALIZADA	PRESUPUESTADO	CODIGO DEL PROCESO	CONTRATADO	EJECUTADO	IVA	TOTAL	FECHA DE ENTREGA	FECHA FIRMA DE CONTRATO	CONTRATISTA	FISCALIZADOR
PROYECTO DE CONSTRUCCION BORDILLOS VIA PILLAGUA	3.393,75	FACTURA INFIMA CUANTIA 001-002-000000008 EG. 1766	2.922,71	2.922,71	350,73	3.273,44	16/12/2021	16/12/2021	KD CONSTRUCCIONES KEDACONSTRU CIA. LTDA.	Ing. Mario Zapata
PROYECTO PROTECCION DE TALUD CALLE JOSE DE LA CUADRA	5.256,50	FACTURA INFIMA CUANTIA 001-002-000000038 EG. 1894	4.467,78	4.467,77	536,13	5.003,90	10/2/2022	25/11/2021	Arq. Hector Mena	Ing. Mario Zapata
REPARACION DEL CERRAMIENTO DE POSTES DE HORMIGON EN PARQUE LINEAL DEL RESERVORIO	1.000,00	FACTURA INFIMA CUANTIA 001-002-000000003 EG. 1754	644,00	644,00	77,28	721,28	23/12/2021	16/11/2021	Ing. Washigton Morales	Ing. Mario Zapata
MATERIALES DE CONSTRUCCION TALUD Y ENCAUSAMIENTO AGUA LLUVIA BARRIO SANTA ROSA	1.395,23	FACTURA INFIMA CUANTIA 001-003-000029027 EG. 1483	1.395,23	1.395,23	167,43	1.562,66	21/7/2021	21/7/2021	ANDRADE PARRA JANNETH PIEDAD	Ing. Mario Zapata
JUEGOS INFANTILES E INSTALACION EN CENTRO DE EDUCACION INICIAL PINSHA	3.000,00	FACTURAS DE INFIMA CUANTIA 001-001-000000057 EG.1559	2.105,00	2.105,00	252,60	2.357,60	26/8/2021	26/8/2021	Industrias Sanchez y Fiser Sicher Cia. Ltda. Y Mencias Jimenez Giovanni	Ing. Mario Zapata
ALCANTARILLADO TEATRO PARROQUIAL	1.494,74	FACTURAS DE INFIMA CUANTIA 001-001-000000011 EG. 1454	1.494,74	1.494,74	179,37	1.674,11	28/6/2021	28/6/2021	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DIMEGA S.A.	Ing. Mario Zapata
TUBOS DE ALCANTARILLADO EMBAULAMIENTO COMUNA LUMBISI	2.110,45	FACTURAS DE INFIMA CUANTIA 001-015-000001991 EG. 1461	2.110,45	2.110,45	253,25	2.363,70	28/6/2021	28/6/2021	COMERCIAL CANO LASTRA	Ing. Mario Zapata
ADECUACIONES EN INSTALACIONES SEDE ASOCIACION DE MUJERES DE CUMBAYA	10.000,00	FI-GPC-SACS-004-202 "EJECUCION DE DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA PARROQUIA DE CUMBAYA" EG. 1890	8.787,94	8.786,48	1.054,38	9.840,86	1/2/2022	30/12/2021	Arq. Jose Guaminga	Ing. Mario Zapata
BORDILLOS Y ADOQUINADOS PASAJE MARIANITA DE JESUS BARRIO SAN JUAN BAUTISTA	36.000,00	MCO-GPC-SACS-01-2021 "BORDILLOS Y ADOQUINADO PASAJE MARIANA DE JESUS" EG.1665	25.237,77	24.911,75	2.989,41	27.901,16	26/10/2021	15/9/2021	KD CONSTRUCCIONES KEDACONSTRU CIA. LTDA.	Ing. Mario Zapata
ADQUISICION DE URINARIOS, LAVAMANOS E INODOROS PARA EL CEMENTERIO LUMBISI Y REJILLAS ADOQUINADO GOBIERNO DE LA PROVINCIA	2.240,00	FACTURAS INFIMA CUANTIA 001-001-0000474 Y 001-010-000000590 EG.1502 Y 1426	2.223,89	2.223,89	266,87	2.490,76	28/7/2021	10/6/2021	QUISHPE QUISHPE MARIA DEL ROCIO Y MENDOZA ANZULES CECILIO ENRIQUE	Ing. Mario Zapata
REPARACION DE TECHO OFICNAS DEL GAD SEGUNDA FASE	7.951,64	IC-001-2021-GPC-SACS "ADECUACIONES EN LA CUBIERTA DE LAS OFICINAS DEL GAD" EG.1227	6.073,70	6.073,70	728,84	6.802,54	18/2/2021	13/1/2021	Ing. Washigton Morales	Ing. Mario Zapata
ADECUACION DE ACCESOS INCLUSIVOS Y BATERIAS SANITARIAS BARRIO SAN PATRICIO	20.000,00	FI-GPC-SACS-004-202 "EJECUCION DE DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA PARROQUIA DE CUMBAYA"	16.631,34	16.597,40	1.991,69	18.589,09	11/3/2022	23/12/2021	ING. JUAN FRANCISCO TERAN	Ing. Mario Zapata

CONSTRUCCION CERRAMIENTO CENTRO ADULTO MAYOR NUEVOS HORIZONTES SAN FRANCISCO DE PINSHA	20.000,00	MCO-GPC-SACS-03-2021 "CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN CENTRO DE ADULTO MAYOR NUEVOS HORIZONTES" EG.1696	17.709,92	17.706,81	2.124,82	19.831,63	19/11/2021	29/9/2021	ARQ. OSWALDO MESÍAS	Ing. Mario Zapata
ADECUACION BODEGA PATIO POSTERIOR OFICINAS GAD ARREGLO CANCHA DE SAN JUAN	5.571,34	IC-001-2021-GPC-SACS "ADECUACIONES EN LA CUBIERTA DE LAS OFICINAS DEL GAD" EG. 1362	4.974,41	4.974,41	596,93	5.571,34	26/3/2021	14/1/2021	ING. GEOVANY PAUL MENSÍAS	Ing. Mario Zapata
ADOQUINADO PASAJE YANAZARAPATA	27.834,44	FI-GPC-SACS-004-202 "EJECUCION DE DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA PARROQUIA DE CUMBAYA" EG. 1894	31.715,60	31.705,67	3.804,68	35.510,35	8/2/2022	22/12/2021	ARQ. HECTOR MENA	Ing. Mario Zapata
BAÑO INCLUSIVO ESCUELA CARLOS AGUILAR	7.163,86	IC-004-2021-GPC-SACS "ADECUACION BAÑO INCLUSIVO ESCUELA CARLOS AGUILAR" EG. 1536	5.788,00	5.777,66	693,32	6.470,98	11/8/2021	24/6/2021	Ing. Washigton Morales	Ing. Mario Zapata
ESTRUCTURA COLEGIO PEDRO ECHEVERRIA TERAN	47.213,79	FI-GPC-SACS-005-202 "ESTRUCTURA METALICA PARA CANCHA DEPORTIVA COLEGIO PEDRO ECHEVERRIA TERAN"	53.452,34	56.852,77	6.822,33	63.675,10	4/4/2022	5/1/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL PACHA TIERRA ASOSERCONSOCIPA	Ing. Mario Zapata
REPARACION DE TECHO COLISEO COLEGIO PEDRO ECHEVERRIA TERAN	26.508,15	FI-GPC-SACS-02-2021 "TERMINACION DE CUBIERTA COLEGIO PEDRO ECHEVERRIA TERAN" OBRA DE ARRASTRE 2020	25.893,98	26.035,60	3.124,27	29.159,87	10/5/2022	27/7/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL PACHA TIERRA ASOSERCONSOCIPA	Ing. Mario Zapata
LAVAMANOS RETORNO ESCOLAR CARMEN AMELIA	5.324,67	IC-003-2021-GPC-SACS "INSTALACION DE LAVAMANOS ESCUELA CARMEN AMELIA HIDALGO" EG. 1516	4.144,44	4.144,44	497,33	4.641,77	5/8/2021	21/6/2021	NOICON GLOBAL CIA. LTDA	Ing. Mario Zapata
ACUSTICA Y SONIDO TEATRO PARROQUIAL	1.200,00	SE EJECUTA EL ESTUDIO CON UN PROFESIONAL EN ING. EN SONIDO FACTURA 0000000 EG-1798	850,00	850,00	102,00	952,00	28/12/2021		ING. REYES ROJAS ROLAN EDUARDO	
ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUNDA FASE CAMERINOS ESTADIO DE ROJAS	25.000,00	SIE-GPC-SACS-01-2021 "MATERIALES E CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ESTADIO ROJAS" EG.1691	21.760,00	21.760,00	2.611,20	24.371,20	15/11/2021	20/9/2021	LOACHAMIN CHANO FREDDY DANIEL	Ing. Washigton Morales
CONSTRUCCION CERRAMIENTO FRONTAL ESCUELA CARLOS AGUILAR	16.800,00	FI-GPC-SACS-004-202 "EJECUCION DE DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA PARROQUIA DE CUMBAYA" EG. 1891	14.976,68	14946,54	1.793,58	16.740,12	8/2/2022	22/12/2021	Ing. Washigton Morales	Ing. Mario Zapata
COMISION DE SEGURIDAD (ALARMAS)	5.000,00	IC-006-2021-GPC-SACS "ADQUISICION E INSTALACION DE MEGAFONIA PARA SERVICIO INTEGRADO ECU 911"	4.628,26		-	-	EJECUCION	18/11/2021	Romero Pardo Eliana del Pilar	ECU 911
TOTAL	281.458,56		259.988,18	258.487,02	31.018,44	289.505,46				